

附件 1:

项目绩效自评报告

项目 名称：惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房项目

填报 单位：惠州市代建项目管理局（公章）

填报人姓名：张子荣

联系 电话：0752-2696738、13928366398

填报 日期：2020 年 4 月 26 日

一、基本情况

惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房项目是我市 2016 年棚户区改造新开工项目，项目位于河南岸 HNA39-5-01-02 地块，用地面积为 17528 平方米，规划建设 5 栋 28 层住宅楼，地下室二层。规划验收测量总建筑面积 88569 平方米（地上面积 61957 平方米，其中：住宅面积约 56870 平方米，商业用房面积 3227 平方米（32 间），配套用房面积 1860 平方米；地下室面积 26612 平方米），毛坯房总户数约 540 户，总车位约 610 个。项目于 2016 年 11 月 15 日开工建设，2019 年 4 月 1 日完工，于 2019 年 6 月 28 日办理了单位工程竣工合格验收手续。

资金使用和绩效目标情况如下：

1、工程进度款。能够严格按照工程进度情况，核准审核资本方支付施工单位工程进度款，分 5 次共计核准支付工程进度款 2279.75 万元（从社会资本方贷款中安排支付），100%与施工合同约定条款相符。

2、其他建设费用。能够严格按照服务合同约定，审核支付服务单位相应服务费用，分 10 次共计核准支付工程其他建设费用 337.6869 万元（从社会资本方提交的自有建设资金中安排支付），100%与服务合同约定条款相符。

3、项目政府购买服务费用。项目于 2019 年 4 月 1 日完工，于 2019 年 6 月 28 日办理了单位工程竣工合格验收手续。按照项目政府购买服务合同相关条款约定，项目竣工验收后分 7 年 28 个季度，每季度支付一次政府购买服务费用。2019 年支付 2 次，共计支付 10025.2116 万元（分别从市财政资金及国家、省下达专项资金中安排支付），项目 2019 年政府购买服务费用资金计划

为 10000.00 万元。

二、自评情况

(一) 自评分数为 100 分。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。使用 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 100.94 万元,使用 2019 年省级保障性安居工程补助资金 49.63 万元,使用市级财政安排专项资金 9874.6416 万元,合计支出 10025.2116 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。超额完成绩效目标 25.2116 万元。

3. 专项资金分用途使用绩效。无分用途使用。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题。无。

三、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题提出完善意见。无意见。